



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 7075	Intern Journal nr 	Internt arkiv nr 	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Chr. Michelsens Inst.	Ekstern rapport nr 	Oversendt fra Vigsnes	Fortrolig pga 	Fortrolig fra dato:

Tittel

Rapport for juløi 1926

Forfatter

Kvalheim, A.

Dato

År

Juli 1926

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

A/S PORSA

Kommune

Kvalsund

Fylke

Finnmark

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

19354

1: 250 000 kartblad

Hammerfest

Fagområde

Gruveteknisk
Malmgeologi
Produksjon

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Greville grube
Bachkes Grube
Porsafeltet

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Cu

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Rapport til Hovedkontoret i Bergen.

Greville er drevet ned 8 meter. Det viser seg at malmen på etage 74 går sammen.

Arbeid med å sette Bachke Grube i drift og kraftlinjen er montert.

Ellers klargjøring for drift etter brannen.

R e p o r t

for

J u l i 1 9 2 6.

I juli måned er Greville lodskakt nedrevet 8 meter.

Det viser sig nu at malmen paa etage 74 knep sig sterkt sammen og styldet sig under etage 74 saaledes at den nu har fulgt lodssiden i eksakten hele veien nedover. Gaar det hængende i samme retning som det har gjort like fra dagen saa er mægtigheten hittil under etage 74 ganske stor. Ogsaa i august måned har malmen fulgt lodssiden i eksakten og tildels strakt sig et stykke ind i eksaktens øst og vestvæg. Der har vart tildels vanlig god malm i det utbrudte gods. Svovlkisen har vart meget fremt adende i godset, men dog neppe mere end i godset fra den overliggende etage 74, hvor svovlkisen var sterk fremtrædende ved siden av kobberkisen. Som det vil erindres var ogsaa kobberindholdet paa 74 i store partier bedre end længere oppe i gruben og vi haaber at malmen under etage 74 vil vise sig at være like saa god som paa etage 74. Vi har av og til noksaa meget vand i eksakten, men hittil har alt gaat greit.

Med Bakkes grube har anlægs og monteringsarbeidet vart drevet saa fuld kraft. Vi har nyttet ut alt som vi har hat paa lager til anlægget men arbeidet med at passe alle detaljer tiltok tid. Nu er vi endelig ~~klar~~^{og} idag 26de august har vi slaaet ktaften paa og sat pumpen igang. Denne fungerer nu godt og haaber vi at lenningen skal gaa meget raskt for sig.

Kraftlinjen til Bakkes Grube er nu solid monteret, men stolperne er daarlige da de har staet saa lange aar i marken. Indtaks og ndispanderummet er sat godt istand. Likessa er transfermatoren monteret og apparattavle med tilbehør sat paa plads. Videre er pumpen med motor og ledninger monteret og sat i drift og vandlensningen fungerer udmerket.

Paa verkstedet skrider reparationen av de brændte maskiner og apparater fort fremover. Oliver Filteret er nu nesten helt færdig. Der mangler bare etavdækket og luftsigtet, alt av træ. Disse saker kan vi faa utført her hjemme, men forlanger de som skal gjøre dette noksaa

noget for disse forhold-vis meget enkle saker og har vi derfor henvendt os til Oliver gjennom herr Røgeberg for om mulig at få det noget billigere. Det hele dreier sig om dog ikke om større sum end kr. 600,- til sammen så det er jo overkommelig selv om vi tar det herhjemme.

Classifieren er ogsaa nesten ferdig men vi har noget igjen paa denne og paa kompressoren, vacuum-pumpen og Rosta Blower.

Vi skal få lov at bekrefte vort telegra av 24 da.

"Vil De godhet fuldt sende diamentboremaskine med motor og tilbehør. Vi tror at ha fundet brukelig diamentsætter."

Vi har en mand som har vært med paa diamentboringer og diamentsætninger og vi tror at han vil kunne klare at sette og bore med diamentboremaskinen. Kunde De derfor sende os denne, saa tror vi at den vilde komme godt vel med for undersøkelsesarbeidet.

Findes der nogen karter av Bakkes grube med Puntervolds Grube og Kvalsundstollen hos Dem, saa var saa venlig at sende os en kopi av samme. Holmen siger at han har set et slikt kart, men her findes det ikke. Det eneste detaljkart vi har av den kopi av Bakkes Grube De sendte os i vinter.

Arbeidsgut

AK.